

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงอาคาร ปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 1% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 1.1 งานรื้อถอนวัสดุ-อุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคเดิม แล้วเสร็จ 95%
- 1.2 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายความปลอดภัย จำนวน 2 จุด แล้วเสร็จ 100%
- 1.3 ติดตั้งรั้วชั่วคราว กันแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ 100%
- 1.4 งานติดตั้งตาข่ายกันวัสดุตกหล่น กันไฟลาม กันฝุ่น Mesh Sheet รอบสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ 100%
- 1.5 จัดทำออฟฟิศสนามอุปกรณ์สำนักงาน แล้วเสร็จ 100%
- 1.6 สักรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ภายใน/ภายนอกอาคาร และป้องกันความเสียหาย แล้วเสร็จ 100%
- 1.7 ป้องกันความเสียหายห้องคอมพิวเตอร์/ห้องแลป แล้วเสร็จ 100%
- 1.8 รื้อถอน ทั้งหมด แล้วเสร็จ 50%
- 1.9 Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ 25%
- 1.10 งานขออนุมัติวัสดุทั้งหมดแล้วเสร็จ 50%
- 1.11 ส่ง Shop drawing ประจำงวด และงวดถัดไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 1.12 วางแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve , แผนงานการใช้กำลังคน, แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร,

แผนการขออนุมัติวัสดุ

- 1.13 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- 1.14 ส่งรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานประจำงวด ภาพถ่ายประจำงวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

กำหนดแล้วเสร็จ 45 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ


.....กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 4% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 2.1 Combined shop drawing แล้วเสร็จ 50%
- 2.2 งานขออนุมัติวัสดุทั้งหมดแล้วเสร็จ 75%
- 2.3 งานติดตั้งรางน้ำหลังคา และงานซ่อมแซมจุดรั่วหลังคาแล้วเสร็จ 50%
- 2.4 งานซ่อมแซม ผนังร้าวร่อน ทั้งหมด แล้วเสร็จ 25%
- 2.5 งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ภาพและเสียง แล้วเสร็จ 30%
- 2.6 งานซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ระบบประปา (ท่อน้ำดี) สุขภัณฑ์ (ท่อน้ำเสีย) แล้วเสร็จ 30%
- 2.7 รื้อถอน ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- 2.8 ส่ง Shop drawing งวดถัดไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 2.9 ส่ง Asbuilt drawing งวดที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 2.10 Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve , แผนงานการใช้กำลังคน, แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร, แผนการขออนุมัติวัสดุ
- 2.11 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- 2.12 ทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานประจำงวด ภาพถ่ายประจำงวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%


กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง


.....ประธานกรรมการ


.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ





.....กรรมการ

.....กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 5% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 3.1 Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ 75%
- 3.2 งานขออนุมัติวัสดุทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 3.3 รางน้ำหลังคา และงานซ่อมแซมจุดรั่วหลังคาแล้วเสร็จ 100%
- 3.4 งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 30%
- 3.5 งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ภาพและเสียง แล้วเสร็จ 60%
- 3.6 งานซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) สุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) แล้วเสร็จ 60%
- 3.7 งานซ่อมแซม ผนังร้าวร่อน ทั้งหมด แล้วเสร็จ 50%
- 3.8 งานซ่อมแซม พื้นกระเบื้องและดาดฟ้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ 25%
- 3.9 งานซ่อมแซม เปลี่ยนท่อระบายน้ำฝน และติดตั้ง RD ทั้งหมด แล้วเสร็จ 50%
- 3.10 ส่ง Shop drawing งวดถัดไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 3.11 ส่ง Asbuilt drawing งวดที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 3.12 แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- 3.13 Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve , แผนงานการใช้กำลังคน, แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร, แผนการขออนุมัติวัสดุ
- 3.14 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- 3.15 ทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานประจำงวด ภาพถ่ายประจำงวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

กำหนดแล้วเสร็จ 120วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง

.....  ประธานกรรมการ	  กรรมการ	  กรรมการ	  กรรมการ
.....  กรรมการ	  กรรมการ	  กรรมการและเลขานุการ	





งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 10% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 4.1 Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ 100%
- 4.2 งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จ 30%
- 4.3 งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 60%
- 4.4 งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ภาพและเสียง แล้วเสร็จ 90%
- 4.5 งานซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) สุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) แล้วเสร็จ 90%
- 4.6 งานซ่อมแซม ผนังร้าวร่อน ทั้งหมด แล้วเสร็จ 75%
- 4.7 งานซ่อมแซม เปลี่ยนท่อระบายน้ำฝน และติดตั้ง RD ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- 4.8 งานซ่อมแซม พื้นกระเบื้องและดาดฟ้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ 50%
- 4.9 ส่ง Shop drawing งวดถัดไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 4.10 ส่ง Asbuilt drawing งวดที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 4.11 แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- 4.12 Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve , แผนงานการใช้กำลังคน, แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร,

แผนการขออนุมัติวัสดุ

- 4.13 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- 4.14 ทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานประจำงวด ภาพถ่ายประจำงวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%






กำหนดแล้วเสร็จ 150 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง

 ประธานกรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ
 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการและเลขานุการ	

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 10% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 5.1 งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จ 60%
- 5.2 งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 90%
- 5.3 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ตู้ควบคุมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 30%
- 5.4 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 30%
- 5.5 งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ภาพและเสียง แล้วเสร็จ 100%
- 5.6 งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) สุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) แล้วเสร็จ 100%
- 5.7 งานซ่อมแซม ผนังร้าวร่อน ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- 5.8 งานซ่อมแซม พื้นกระเบื้องและดาดฟ้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ 75%
- 5.9 ส่ง Shop drawing งวดถัดไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 5.10 ส่ง Asbuilt drawing งวดที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 5.11 แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- 5.12 Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve , แผนงานการใช้กำลังคน, แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร, แผนการขออนุมัติวัสดุ
- 5.13 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- 5.14 ทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานประจำงวด ภาพถ่ายประจำงวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

กำหนดแล้วเสร็จ 180 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง

 ประธานกรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ
 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการและเลขานุการ	

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 10% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 6.1 งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จ 90%
- 6.2 งานตกแต่งพื้นผิว แล้วเสร็จ 30%
- 6.3 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ตู้ควบคุมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 60%
- 6.4 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 60%
- 6.5 งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 100%
- 6.6 งานซ่อมแซม พื้นกระเบื้องและคาดฟ้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ 75%
- 6.7 ส่ง Shop drawing งวดถัดไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 6.8 ส่ง Asbuilt drawing งวดที่ 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 6.9 แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- 6.10 Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve , แผนงานการใช้กำลังคน, แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร,

แผนการขออนุมัติวัสดุ

- 6.11 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- 6.12 ทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานประจำงวด ภาพถ่ายประจำงวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

กำหนดแล้วเสร็จ 210 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการและเลขานุการ








งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ 15% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 7.1 งานตกแต่งพื้นผิว แล้วเสร็จ 60%
- 7.2 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ตู้ควบคุมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90%
- 7.3 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 90%
- 7.4 งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ 50%
- 7.5 งานระบบระบายน้ำรอบอาคาร แล้วเสร็จ 50%
- 7.6 งานโครงสร้าง Cover way แล้วเสร็จ 50%
- 7.5 งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จ 50%
- 7.8 งานซ่อมแซม พื้นระเบียงและดาดฟ้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- 7.9 ส่ง Shop drawing งวดถัดไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 7.10 ส่ง Asbuilt drawing งวดที่ 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 7.11 แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- 7.12 ส่งผลทดสอบ คอนกรีต และเหล็กเสริมคอนกรีต
- 7.13 Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve , แผนงานการใช้กำลังคน, แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร,

แผนการขออนุมัติวัสดุ

- 7.14 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- 7.15 ทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานประจำงวด ภาพถ่ายประจำงวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

กำหนดแล้วเสร็จ 240 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง

 ประธานกรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ
 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการและเลขานุการ	

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ 10% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 8.1 งานตกแต่งพื้นผิว แล้วเสร็จ 90%
- 8.2 งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ 50%
- 8.3 งานทาสีฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 50%
- 8.4 งานติดตั้งสัญลักษณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ ทั้งหมด แล้วเสร็จ 50%
- 8.5 งานติดตั้งบันได ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- 8.6 งานโครงสร้าง Cover way แล้วเสร็จ 100%
- 8.7 งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จ 75%
- 8.8 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ตู้ควบคุมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100%
- 8.9 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 100%
- 8.10 งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และทำความสะอาดถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ 100%
- 8.11 ส่ง Shop drawing งวดถัดไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 8.12 ส่ง Asbuilt drawing งวดที่ 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 8.13 แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- 8.14 ส่งผลทดสอบ คอนกรีต และเหล็กเสริมคอนกรีต
- 8.15 Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve , แผนงานการใช้กำลังคน, แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร,

แผนการขออนุมัติวัสดุ

- 8.16 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- 8.17 ทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานประจำงวด ภาพถ่ายประจำงวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

กำหนดแล้วเสร็จ 270 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการและเลขานุการ



งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ 15% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 9.1 งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 90%
- 9.2 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ 90%
- 9.3 งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ 90%
- 9.4 งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ 50%
- 9.5 งานทาสีฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 90%
- 9.6 งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จ 60%
- 9.7 งานตกแต่งพื้นผิว แล้วเสร็จ 100%
- 9.8 งานสถาปัตยกรรม Cover way แล้วเสร็จ 100%
- 9.9 งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จ 100%
- 9.10 ส่ง Shop drawing งวดถัดไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 9.11 ส่ง Asbuilt drawing งวดที่ 8 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 9.12 แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- 9.13 Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve , แผนงานการใช้กำลังคน, แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร,

แผนการขออนุมัติวัสดุ

- 9.14 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- 9.15 ทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานประจำงวด ภาพถ่ายประจำงวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

กำหนดแล้วเสร็จ 300 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง

 ประธานกรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ
 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการและเลขานุการ	







งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ 10% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 10.1 งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ 100%
- 10.2 งานเบ็ดเตล็ดและระแนงตกแต่ง แล้วเสร็จ 50%
- 10.3 งานติดตั้งครุภัณฑ์งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จ 50%
- 10.4 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จ 50%
- 10.5 งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จ 95%
- 10.6 งานสิ่งก่อสร้างประกอบในผังบริเวณ แล้วเสร็จ 50%
- 10.7 งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 100%
- 10.8 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ 100%
- 10.9 งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ 100%
- 10.10 งานทาสีฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 100%
- 10.11 ส่ง Shop drawing งวดถัดไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 10.12 ส่ง Asbuilt drawing งวดที่ 9 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 10.13 แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- 10.14 Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve , แผนงานการใช้กำลังคน, แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร,

แผนการขออนุมัติวัสดุ

- 10.15 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- 10.16 ทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานประจำงวด ภาพถ่ายประจำงวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

กำหนดแล้วเสร็จ 330 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง

.....  ประธานกรรมการ	  กรรมการ	  กรรมการ	  กรรมการ
.....  กรรมการ	  กรรมการ	  กรรมการและเลขานุการ	

งวดที่ 11 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 10% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 11.1 งานเบ็ดเตล็ดและระแนงตกแต่ง แล้วเสร็จ 100%
- 11.2 งานติดตั้งครุภัณฑ์งานระบบภาพและเสียงประกอบอาคาร แล้วเสร็จ 100%
- 11.3 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ 100%
- 11.4 งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศและอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ 100%
- 11.5 งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จ 100%
- 11.6 งานสิ่งก่อสร้างประกอบในผังบริเวณ แล้วเสร็จ 100%
- 11.7 งานปลูกต้นไม้ และหญ้า ตามแบบกำหนด แล้วเสร็จ 100%
- 11.8 งานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จ 100%
- 11.10 งานเก็บรายละเอียดและเก็บความเรียบร้อยของงาน Defect List แล้วเสร็จ 100%
- 11.11 งานรื้อถอนวัสดุ-อุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคเดิม แล้วเสร็จ 100%
- 11.12 ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท แล้วเสร็จ 100%
- 11.13 ทดสอบการใช้อุปกรณ์งานระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอบรบบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แล้วเสร็จ 100%
- 11.14 งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ 100%
- 11.15 ส่งรายงานการทดสอบและปรับแต่งระบบอาคาร (Testing & Commissioning) แล้วเสร็จ 100%
- 11.16 รวบรวมและส่ง As- Built drawing A3 จำนวน 3 ชุด และ File ใน USB 3 ชุด ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- 11.17 ส่งคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) และคู่มือการบำรุงรักษา (Maintenance Manual) พร้อมทั้งอะไหล่ (Spare Parts) แล้วเสร็จ 100%
- 11.18 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- 11.19 ทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานประจำงวด ภาพถ่ายประจำงวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

กำหนดแล้วเสร็จ 360 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการและเลขานุการ